

## - Actions réalisées

### ➤ Les latrines à 2 compartiments : Photos



## - Actions en cours d'achèvement ou de réalisation

### ➤ Le bâtiment de 3 salles de classe

Le terrassement (préparation terrains, fouilles fondation, remblais) et les travaux de fondations ont démarré :



Photos du bâtiment de 3 salles de classe : élévation, planches pour tables et bancs, charpente métallique ...



### ➤ Le forage à motricité manuelle

Avant de démarrer les travaux, les techniciens ont réalisé des études topographiques à Modélé. Elles ont permis de délimiter les surfaces et ressortir les plans du site retenu pour l'école. Cependant, elles n'ont pas déterminé la qualité ou les différentes couches du sous-sol. En conséquence, les foreurs avec les techniques manuelles ont été bloqués par un sol rocheux *à 26 m de profondeur sans avoir atteint la bonne nappe phréatique malgré 2 autres tentatives de forage dans 2 endroits différents.*



